

施工計画・報告書関係一覧 (横浜市) 工事着手前・杭工事完了時

1. 下記の工程、検査内容に従い、必要書類を提出してください。(正・副)
2. 様式は弊社ホームページからダウンロードできます。

工事着手前

建物の構造	対象規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
すべての建物	すべて		着工-01	工事監理者届(確認時に未定だった場合)	工事着手 14日前迄
			着工-02	工事施工者届(確認時に未定だった場合)	
			検査-16	地耐力調査結果報告書(任意書式でも可) ※確認時に未提出の場合が対象	(注1) 工事着手 前迄

杭工事完了時

建物の構造	対象規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
すべての建物	杭工事がある場合		検査-15	杭工事施工結果報告書 ※杭工事がある場合が対象	(注2) 杭工事完了時

各工事の着手前

建物の構造	対象規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
すべての建物	根切り 3m超、5m以下		-	山留め工事の施工計画概要書・計画変更概要書	工事着手 前迄
	根切り 5m超		-	山留め工事の施工計画書・計画変更書	
※ 該当する場合は横浜市建築局建築指導課構造担当に提出のこと ※ 様式は横浜市のサイトからダウンロードください					

注1: 確認時に近隣データを使用して地耐力を想定している場合等、調査結果が確認時のデータと異なった場合は**計画変更確認申請が必要になります**ので事前に手続きをしてください。

注2: 杭芯測定図は必ず添付してください。位置の変更があった場合で、施行規則3条の2に規定する軽微な変更該当する場合は「**軽微な変更説明書**」を添付してください。軽微な変更該当しない場合で、確認申請時に「**あらかじめ検討**」をしていない場合、または「**あらかじめ検討**」の範囲を超える移動量が発生した場合は、**計画変更申請の対象**となります。